

### 3 都市開発事業

#### 1 施設建築物工事の進捗と今後の予定

##### (1) 集合住宅A (ジオタワー高槻ミュージズフロント)

項目	概要
建物概要	鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨造) ・地上 41 階 共同住宅 (450 戸) ・店舗
工期	平成 21 年 11 月～平成 24 年 6 月
進捗状況	平成 23 年 9 月 上棟 出来高 約 77% (10 月末時点) 35 階～ 外装工事、～34 階 内装工事
今後の予定	平成 24 年 1 月 専有部分内装工事完了、外構工事着手



(東側より)



(屋上)

##### (2) 集合住宅B

項目	概要
建物概要	鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨造) ・地上 42 階 共同住宅 (約 480 戸)
工期	平成 23 年 8 月～平成 26 年 9 月
進捗状況	出来高 デッキ部 約 53% (10 月末時点)
今後の予定	平成 23 年 12 月 デッキ部工事完了 平成 24 年 1 月 住宅部着工



(南側より)


(3) 複合棟A

項目	概要
建物概要	鉄筋コンクリート造・地上16階 商業・業務（5フロア）・共同住宅（約170戸）
工期	平成23年9月～平成25年6月
進捗状況	出来高 約4%（10月末時点） 杭工事完了、掘削工事・躯体工事着手
今後の予定	平成24年7月 商業・業務部竣工



※現段階でのイメージのため、実際とは異なる場合があります

(イメージパース・北側より)



(概略断面図)




(北側より)

## 2 公開デッキ整備

### (1) 現在の工事状況

○デッキ通行機能を平成24年4月に確保



#### ①集A-1デッキ

・平成23年11月：仕上げ工事着手



#### ②集A-2デッキ

・平成23年10月：仕上げ工事着手



#### ③にぎわいの広場複A-1

・平成23年10月：杭工事を完了  
 ・ 〃 11月：躯体工事着手  
 ・平成24年2月：仕上げ工事着手



#### ④集B-2デッキ

・平成23年8月：躯体工事着手  
 ・ 〃 11月：仕上げ工事着手

