## 市街地整備促進特別委員会資料

案件1 JR高槻駅ホーム拡充及び駅周辺整備について

案件2 富田駅周辺地区のまちづくりについて

案件3 阪急高槻市駅南地区のまちづくりについて

平成 27 年 10 月 28 日

【都市創造部】

# 案件1 JR高槻駅ホーム拡充及び駅周辺整備について

目 次

- 1 主な経過
- 2 鉄道施設整備
- 3 西口周辺都市基盤整備

# 1 主な経過

| 年月日             | 主な経過  |
|-----------------|---|
| 平成 18 年 ~ 20 年度 | JR西日本・国・府・市が、連絡調整会議を5回にわたって開催                       |
| 平成 21 年 5月 18日  | 市議会及び市が、JR西日本にホーム拡幅を要望                              |
| 平成 25 年 4月17日   | JR西日本と市が、東海道本線高槻駅改良及び周辺都市基盤整備<br>に関する基本協定書と工事協定書を締結 |
| 7月12日           | 市議会及び市が、JR西日本に安全対策・特急停車を要望                          |
| 平成 26 年 5月      | JR西日本が、ホーム新設工事に本格着手                                 |
| 平成 27 年 2月 12日  | 市街地整備促進特別委員会  |
| 2月25日           | 市長が、国土交通大臣に本事業への補助金交付を直接要望                          |
| 3月 2日           | 市が、西口周辺都市基盤整備に係る各種工事に着手                             |
| 3月18日           | JR西日本が、新ホームへの昇降式ホーム柵の設置を公表                          |
| 6月19日           | JR西日本と市が、西口周辺都市基盤整備を追加した、変更工事協定書を締結                 |
| 9月24日           | 市が、JR西日本に特急停車を改めて要望                                 |


# 2 鉄道施設整備

#### 1 事業概要

- 〇公共性・公益性の高いJR高槻駅のホーム拡充に対して、国補助制度(都市・地域交通戦略推進事業)を活用しながら本市が支援
- 〇平成28年3月の供用開始を予定

| 事業者  | JR西日本  |                                   |                            |                                  |
|------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 工事内容 | ・配線変更工事:軌道撤去・新設、分岐器撤去・新設、電気設備移転<br>・ホーム新設工事:ホーム新設、電気設備工事<br>・乗換通路工事:乗換通路新設、駅舎改築、昇降設備設置(EV、ESCA、階段)<br>・支障移転工事:き電線・電力設備・信号設備・通信設備工事 |                                   |                            |                                  |
| 工事工程 | 平成 25 年度 詳細設計  | 平成 26 年度<br>支障移転工事、配線変<br>ホーム新設工事 | 平成 27 年度<br>更工事<br>、乗換通路工事 | 平成 28 年度 付帯工事 平成 28 年 3 月 供用開始予定 |

### 2 進捗状況



| 工種      | 主な工事内容  |
|---------|---|
| ホーム新設工事 | ・ホーム設備(側壁・床面・屋根など)<br>・電気設備(照明・LED発車案内など)   |
| 乗換通路工事  | <ul><li>・乗換通路(通路・階段・屋根など)</li><li>・昇降設備(エレベーター・エスカレーター)</li><li>・電気設備(照明・LED発車案内など)</li></ul> |
| 新西口改札工事 | ・駅舎建築(スロープ・階段・屋根など)<br>・改札設備(自動改札・券売機・精算機・駅遠隔監視装置など)<br>・電気設備(照明・LED発車案内など)                   |



ホーム新設工事 (上り線)



乗換通路工事 (下り線)



新西口改札工事(下り線)



全 景

#### 3 年次別資金計画

#### (1) 鉄道施設

- 〇平成 27 年度の事業費は、21 億 1,610 万円を予定
- 〇平成 27 年度の国費は、要望額 8 億 1,610 万円に対し、約 7 割に相当する 5 億 7,120 万円が配分され、引き続き不足分の追加交付を要望中
- 〇JR西日本は、事業内容の精査により、総事業費を約45.7億円に低減され、更なる低減 方策を検討中

単位:百万円(税抜)

|       | 平成 25 年度 | 平成 26 年度           | 平成 27 年度                 | 平成 28 年度                 | 合 計                      |
|-------|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 事業費   | 482. 7   | (648. 9)<br>666. 7 | (2, 448. 2)<br>2, 116. 1 | (1, 141. 7)<br>1, 308. 7 | (4, 721. 6)<br>4, 574. 2 |
| JR西日本 | 11.6     | (247. 8)<br>265. 6 | (816. 1)<br>728. 8       | (498. 4)<br>518. 8       | (1, 573. 9)<br>1, 524. 8 |
| 国     | 471.1    | 70. 0              | (816. 1)<br>571. 2       | (216. 7)<br>412. 4       | (1, 573. 9)<br>1, 524. 7 |
| 市     | 0        | 331. 1             | 816. 1                   | (426. 7)<br>377. 5       | (1, 573. 9)<br>1, 524. 7 |

※()内は変更前

#### (2) 道路施設

- 〇平成 25 年 4 月に締結した基本協定書に基づき、西口周辺都市基盤整備 \*1 について J R 西日本も 1/3 相当を負担
- 〇事業費 3 億 7, 166 万円のうち 3 億 3, 556 万円について \*2 同社も 1/3 相当を負担することで合意し、変更工事協定書を締結
  - ※1 新階段整備、エレベーター整備、シェルター整備、地下通路改築、道路改良等
  - ※2 シェルター整備費のうち屋根材について、JR西日本の標準である波鋼板材と市が今回 設置するポリカーボネート材との差額(約3,610万円)を控除

#### 4 ホーム柵の設置

- 〇JR西日本が、平成28年3月のホーム供用開始に合わせ、新ホームに昇降式ホーム柵を設置
- 〇総事業費 6.6 億円に対し、国・府・市が協調して支援(JR:国:府:市 = 1/3:1/3:1/6:1/6)
- 〇JR西日本が、既存ホームへのホーム柵の設置検討に着手



新ホーム完成予想図



JR六甲道駅 試行運用状況

# 3 西口周辺都市基盤整備

#### 1 これまでの経緯

〇西口周辺地区の検討課題について、地元住民の方々と意見交換しながら整備方針を決定

#### ≪検討課題≫


- ・新改札利用者の安全で円滑なアクセスの確保
- ・既存の駅周辺の歩行者・自転車への配慮
- ・地元住民の生活環境への配慮
- ・通過交通(自動車)への適切な対応

#### ≪整備方針≫

- ・上田辺町3号線(一部)を歩行者 専用道路化
- ・地下通路への新階段及びシェル ターを整備
- ・地元要望により上田辺町1号線 (一部)を西行き一方通行規制




#### 2 整備計画



|     | 整備内容           |  |
|-----|----------------|--|
| 1   | 歩道整備•植樹帯整備     |  |
| 2   | 横断步道施設拡幅       |  |
| 3   | 横断步道施設撤去       |  |
| 4   | 北側シェルター整備      |  |
| (5) | 地下通路改築         |  |
| 6   | 新階段整備          |  |
| 7   | エレベーター整備       |  |
| 8   | 南側シェルター整備      |  |
| 9   | 步行者専用道路整備      |  |
| 10  | 道路改良(転回スペース設置) |  |
| 11) | 西行き一方通行規制      |  |

#### 3 進捗状況等



#### 4 今後の予定

〇平成28年3月の新ホーム供用開始にあわせて、整備工事を実施中

