

高槻市水道事業経営効率化計画(平成28年度～令和2年度) 主な事業計画の計画と実績

安全な水の供給						
計画内容		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
水道GLP認定維持事業 ※令和2年度にサーベイランス予定であったが、新型コロナウイルスの影響でR3年度に延期(R3.7認定維持承認)	計画	サーベイランス		認定更新		サーベイランス
	実績	サーベイランス		認定更新		
水安全計画推進事業	計画		安全安定給水を行うために水安全計画の毎年度レビューを実施			
	実績		安全安定給水を行うために水安全計画の毎年度レビューを実施			
小規模貯水槽水道への指導・啓発	計画		小規模貯水槽水道に対する継続的な点検作業を実施			
	実績		小規模貯水槽水道に対する継続的な点検作業を実施			

安定した供給基盤の整備						
計画内容		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
大冠10号取水井の掘り替え及び導水管の更新	計画				工事	完了
	実績			大冠19号・20号井の新設工事	完了	
五領受水場の機能縮小	計画		受水池及び配水ポンプを廃止	完了		
	実績		受水池及び配水ポンプを廃止	完了		
阿武山配水池2号池築造	計画	実施設計	更新工事	完了		
	実績	実施設計	更新工事	完了		
老朽管(CIP管路)の解消	計画	更新工事				完了
	実績	更新工事				完了

安定した供給基盤の整備

計 画 内 容		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
重要管路の耐震化	計 画	→ 管網整備 →				
	実 績	→ 管網整備 →				
集中監視システムの更新	計 画	→ 更新工事 →	完了			
	実 績	→ 更新工事 →	完了			
大冠浄水場配水ポンプの更新	計 画		→ 実施設計 →	→ 更新工事 →	完了	
	実 績		→ 実施設計 →	→ 更新工事 →	完了	
水道部庁舎の建て替え	計 画	→ 検討・協議 →		→ 基本設計 →	→ 実施設計 →	→ 建て替え工事 →
	実 績	→ 検討・協議 →			→ 建て替えから耐震改修に方針変更 →	→ 耐震改修の基本設計 →

環境にやさしい水道事業の構築

計 画 内 容		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
漏水調査	計 画			→ 漏水調査 →		
	実 績			→ 漏水調査 →		

経営基盤の強化

計 画 内 容		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
水道料金給水システムの再構築	計 画	→ 10月稼動 →				
	実 績	→ 10月稼動 →				
料金体系の見直し	計 画	→ 10月施行 →				
	実 績	→ 10月施行 →				