

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年03月27日

計画の名称	高槻市における安全で安心な公園・緑地づくり												
計画の期間	平成26年度～平成30年度(5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	高槻市												
計画の目標	高槻市では、平成21年度に策定した「公園施設長寿命化計画」に基づき、地域の实情に応じて毎年12公園程度、遊戯施設等の公園施設の改築・更新を実施し、安全で快適な公園・緑地づくりを推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	180	A	150	B	0	C	30	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	16.66	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)
1	遊戯施設等の改築・更新を実施し、安全性・快適性が向上した都市公園の割合 : 8.8% (平成26年度当初) 35.6% (平成30年度末) 遊戯施設等の改築・更新を実施した都市公園数 / 都市公園数	9%	25%	36%
2	市民一人当たりの都市公園面積 : 5.1㎡/人 (平成26年度当初) 6.0㎡/人 (平成30年度末) 都市公園面積(国営公園を含む) / 高槻市の人口	5㎡/人	6㎡/人	6㎡/人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
定量的指標の現況値及び目標値(小数点以下整理前): 1 当初8.8% 中間25.3% 最終35.6% 2 当初5.1㎡/人 中間5.6㎡/人 最終6.0㎡/人								

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	高槻市	直接	高槻市	-	-	高槻市都市公園等台帳整備業務委託	台帳整備 50公園	高槻市						3	-		
		紙ベースで保管している公園台帳を年度ごとに10公園程度、測量調査等による電子データ化を行い、公園施設を一元的に管理する公園台帳システムに入力・反映し、公園の安全性を向上させる。																		
	C12-002	公園	一般	高槻市	直接	高槻市	-	-	高槻市都市公園再整備事業	遊戯施設以外の改築・更新 60公園	高槻市						27	-		
		遊戯施設以外の公園施設を遊戯施設の改築・更新に合わせて実施することにより、地域のニーズに合った効果的な公園・緑地づくりを推進する。																		
												小計						30		
												合計						30		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 高槻市社会資本総合整備計画評価委員会	事後評価の実施時期 令和元年12月19日
	公表の方法 高槻市のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	老朽化した遊戯施設を現行基準に適合させながら更新することで、公園の安全性が向上し、誰もが安心して遊び、憩える空間になっている。また、幼児・児童向け遊具の一部を高齢者・大人向けの健康遊具へ更新することなどで、様々な世代のニーズに応えた公園になっている。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	公園施設の配置や仕様を計画する際に、地元自治会や子ども会等と一緒に検討することにより、地域住民に愛着心が生まれ、整備後には積極的に維持管理してもらえるなどの効果も得られている。
特記事項（今後の方針等）	
限られた予算の中で、使用を継続する施設、更新する施設、及び撤去する施設のすみ分けを整理するなど、コスト縮減を図りながら、安全で快適な公園整備に取り組む。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	36%	労務単価の上昇等に伴う改築・更新費の増大等により、整備できる都市公園数が減少した。最終実績値 29.8%：最終目標値 35.6%
	最終実績値	30%	
2	最終目標値	6㎡/人	新規公園の開設や既存公園の拡大が想定よりも少なかったため。最終実績値 5.4㎡/人：最終目標値 6.0㎡/人
	最終実績値	5㎡/人	