

社会資本総合整備計画 中間評価書

平成31年01月18日

計画の名称	高槻市 きれいな水と快適な暮らしを守る下水道													
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	高槻市													
計画の目標	下水道整備を行い、「良好な環境の創造」、「快適で活力のある暮らしの実現」を創造する。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		536	A	536	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	下水道処理人口普及率を99.45%(H27)から99.84%(H31)に増加。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人) / 総人口(355,752人)	99%	99%	99%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
定量的指標の現況値及び目標値(小数点以下整理前): 1 当初99.45% 中間99.75% 最終99.84%								

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	高槻市	直接	高槻市	管渠(汚水)	新設	高槻処理区 汚水管整備	汚水管 L=7,649m	高槻市						367		-	
	A07-002	下水道	一般	高槻市	直接	高槻市	管渠(汚水)	新設	中央処理区 汚水管整備	汚水管 L=628m	高槻市						169		-	
												小計					536			
												合計						536		

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

高槻市社会資本総合整備計画評価委員会において実施

中間評価の実施時期

平成31年1月

公表の方法

高槻市のホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・ 汚水整備の概成。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

・ 下水道接続人口が97.3%（H27年度末）から97.6%（平成29年度末）と増加。

特記事項（今後の方針等）

引き続き、下水道事業を着実に推進していく。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	中間 目標値	99%	【（小数点以下整理前）中間目標値：99.75%、中間実績値：99.57%】整備困難地域への施工方法の検討等に時間を要したため。
	中間 実績値	99%	