

重点事業の事業費		(単位：百万円)										資料(2)-④	
		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計画合計 (10年間)	※参考 R3契約
(1)老朽管の計画的更新と耐震化の推進													
老朽管路の更新	計画	10,700										10,700	-
	実績	1,241											1,277
基幹管路の耐震化	計画	8,000										8,000	-
	実績	94											202
重要給水施設管路の耐震化	計画	1,300										1,300	-
	実績	141											181
重点事業(1)合計	計画	20,000										20,000	-
	実績	1,477											1,709
(2)大冠浄水場の浄水処理工程の段階的更新と強靱化		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計画合計	R3契約
大冠浄水場の浄水処理工程更新・強靱化	計画	63	75	237	738	615	840	840	840	1,261	1,382	6,891	-
	実績	12											51
重点事業(2)合計	計画	63	75	237	738	615	840	840	840	1,261	1,382	6,891	-
	実績	12											51
(3)施設・設備の計画的更新と水道部庁舎の耐震化		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	計画合計	R3契約
水道部庁舎の耐震化	計画	9	9	475	475							968	-
	実績	5											18
施設・設備の計画的更新	計画	553	331	590	106	50	48	249	52	155	155	2,288	-
	実績	339											779
重点事業(3)合計	計画	562	340	1,065	581	50	48	249	52	155	155	3,256	-
	実績	344											820
総計	計画	30,147										30,147	-
	実績	1,833											2,580

※端数調整により合計が一致しない場合がある