

# 令和4年度 施設整備計画 事後評価

## 1. 施設整備計画の名称

高槻市立学校施設整備計画

## 2. 計画期間

令和4年度（1年間）

## 3. 事後評価の実施

### (1) 実施時期

令和5年5月30日～令和5年6月2日 本市施設整備計画事後評価検討委員会を開催

### (2) 評価の方法

本市施設整備計画事後評価検討委員会において目標の達成度合を評価し、当市のホームページ及び教育委員会事務局学校安全課にて公表する。

## 4. 総合的な所見

施設整備計画への計上事業について、計画通り実施することができた。  
今後は、老朽化施設が増大していくことが想定される中、時代とともに求められるニーズへの対応も不可欠である。引き続き、安全で快適な教育環境を提供するために、効率的・効果的な整備を進めていく。

## 5. 各目標の達成状況

### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・【老朽対策改修(屋根・外壁・内装)】…小学校3校(校舎)・中学校1校(校舎)
- ・【老朽対策改修(体育館(外壁・床・屋根))】…小学校1校(体育館)




### (2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・【エレベーター設置】(バリアフリー化の推進)…小学校2校(校舎)
- ・【法令適合改修】(既存校舎の不適合改修等への適合改修等)…小学校2校(校舎)
- ・【ブロック塀解体・フェンス設置】…小学校20校・中学校3校・幼稚園1園
- ・【外壁改修】(非構造部材の耐震改修)…小学校2校(体育館)
- ・【ガス管改修】(非構造部材の耐震改修)…小学校1校(校舎)・中学校1校(校舎)(体育館)
- ・【消火管等改修】…中学校1校(校舎)
- ・【直圧給水変更改修】…小学校2校



#### ※交付金対象から外れたもの

#### ・【ブロック塀解体・フェンス設置】

小学校1校→詳細設計の結果、交付金下限額を満たさなかったため

中学校1校→バックネットがブロックではないことが判明したため撤去せず、工事未実施となったため

近年の大規模地震においては、外壁の剥落やガス管の破断など『非構造部材』の被害が発生しており、建物本体の被害が軽微な場合も非構造部材の被害は見受けられることから、引き続き、非構造部材耐震化の取り組みを行っていく。

### (3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】


該当なし

#### (4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・【空調設備設置(GHP(ガス式空調設備)新設)】…小学校1校(校舎)
- ・【運動場改修】…小学校1校
- ・【トイレ乾式化等改修(男女乾式・洋式化)】…小学校8校(校舎)・中学校1校(校舎)
- ・【トイレ乾式化等改修(女乾式・洋式化)】…中学校9校(校舎)



今後とも、児童・生徒が安心してトイレを利用できるよう、計画的に整備を図っていく。

#### (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 事業ごとの実施状況

5 目標	学校等の名称	整備箇所	整備方針		事業完了 年月日	備考
			整備内容	全事業期間 (契約～完成)		
(2)	赤大路小学校	西側、東側、バックネット	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 28 ～ R5. 3. 31	R5. 3. 28	
(4)	芥川小学校	北棟4階・東棟2階	トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）	R4. 6. 10 ～ R4. 11. 25	R4. 10. 7	校舎
(2)	芥川小学校	体育館側、敷地東側	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 7 ～ R5. 3. 15	R5. 3. 14	
(2)	阿武野小学校	敷地南東、管理棟東側	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 7 ～ R5. 3. 15	—	詳細設計の結果、交付金下限額を満たさなかったため
(4)	阿武山小学校	—	運動場改修	R4. 7. 1 ～ R4. 9. 30	R4. 9. 14	
(2)	阿武山小学校	バックネット	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 7 ～ R5. 3. 15	R5. 3. 14	
(4)	磐手小学校	北棟3階・南棟1階・東棟2階	トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）	R4. 5. 27 ～ R4. 11. 25	R4. 11. 21	校舎
(2)	磐手小学校	給食棟西側、敷地南西	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 28 ～ R5. 3. 31	R5. 3. 31	
(1)	大冠小学校	北棟	老朽対策改修（屋根・外壁・内装）	R4. 6. 9 ～ R5. 2. 28	R5. 2. 6	校舎
(2)	奥坂小学校	南棟	法令適合改修	R4. 5. 13 ～ R5. 1. 31	R5. 1. 31	校舎
(2)	奥坂小学校	南棟	エレベーター設置（PC造・4階建）	R4. 5. 13 ～ R5. 1. 31	R5. 1. 31	校舎
(4)	奥坂小学校	北棟2階・北棟4階・南棟4階	トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）	R4. 5. 13 ～ R5. 1. 31	R5. 1. 31	校舎
(2)	奥坂小学校	バックネット	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 7 ～ R5. 3. 15	R5. 3. 14	
(2)	上牧小学校	敷地東、旧幼稚園南、バックネット	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 18 ～ R5. 3. 24	R5. 3. 24	
(2)	冠小学校	—	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 12. 9 ～ R5. 3. 31	R5. 3. 28	
(4)	北大冠小学校	北棟4階・南棟4階	トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）	R4. 5. 27 ～ R4. 11. 30	R4. 11. 29	校舎
(2)	北清水小学校	バックネット	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 7 ～ R5. 3. 15	R5. 3. 14	
(1)	北日吉台小学校	北棟、ワゴン庫	老朽対策改修（屋根・外壁・内装）	R4. 6. 9 ～ R5. 2. 24	R5. 2. 20	校舎
(2)	北日吉台小学校	バックネット	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 7 ～ R5. 3. 15	R5. 3. 14	
(4)	郡家小学校	中棟1階・中棟4階	トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）	R4. 6. 10 ～ R4. 11. 25	R4. 10. 7	校舎
(2)	郡家小学校	中棟、給食棟	直圧給水変更改修	R4. 6. 10 ～ R4. 10. 28	R4. 10. 27	
(2)	五領小学校	敷地北・東、バックネット	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 7 ～ R5. 3. 15	R5. 3. 15	
(4)	桜台小学校	南棟4階	トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）	R4. 5. 13 ～ R4. 11. 25	R4. 11. 18	校舎
(2)	桜台小学校	体育館	外壁改修	R4. 9. 2 ～ R5. 1. 27	R5. 1. 27	屋内運動場
(2)	桜台小学校	体育館前、こども園西側	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 28 ～ R5. 3. 31	R5. 3. 31	
(4)	芝生小学校	南棟2階・南棟4階	トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）	R4. 5. 27 ～ R4. 11. 30	R4. 11. 29	校舎
(2)	芝生小学校	体育館	外壁改修	R4. 8. 23 ～ R5. 2. 24	R5. 2. 17	屋内運動場
(2)	芝生小学校	南東・南側	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 10. 21 ～ R5. 3. 15	R5. 3. 15	
(4)	清水小学校	南棟（多目的・図工室）	空調設備設置（GHP新設）	R4. 6. 10 ～ R5. 2. 28	R5. 2. 27	校舎
(2)	清水小学校	北棟	法令適合改修	R4. 6. 10 ～ R5. 2. 28	R5. 2. 27	校舎
(2)	清水小学校	北棟	エレベーター設置（PC造・4階建）	R4. 6. 10 ～ R5. 2. 28	R5. 2. 27	校舎
(2)	高槻小学校	—	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 18 ～ R5. 3. 24	R5. 3. 24	
(1)	桃園小学校	南棟	老朽対策改修（屋根・外壁・内装）	R4. 5. 13 ～ R5. 1. 20	R5. 1. 20	校舎
(2)	南平台小学校	北棟・南棟・給食棟	ガス管改修	R4. 7. 8 ～ R4. 12. 16	R4. 12. 12	校舎
(2)	南平台小学校	バックネット	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 7 ～ R5. 3. 15	R5. 3. 14	
(2)	柱本小学校	バックネット	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 12. 9 ～ R5. 3. 31	R5. 3. 28	
(2)	土室小学校	バックネット	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 7 ～ R5. 3. 15	R5. 3. 14	
(4)	真上小学校	北棟1階・北棟3階・北棟4階	トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）	R4. 5. 13 ～ R4. 11. 25	R4. 11. 18	校舎
(2)	丸橋小学校	バックネット	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 10. 21 ～ R5. 3. 15	R5. 3. 15	
(1)	南大冠小学校	体育館	老朽対策改修（体育館（外壁・床・屋根））	R4. 8. 23 ～ R5. 3. 10	R5. 3. 10	屋内運動場
(2)	南大冠小学校	南棟、北棟、給食棟	直圧給水変更改修	R4. 6. 10 ～ R4. 11. 4	R4. 10. 21	
(2)	柳川小学校	敷地北側	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 7 ～ R5. 3. 15	R5. 3. 14	
(2)	五百住小学校	学童裏、バックネット	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 7 ～ R5. 3. 15	R5. 3. 14	
(2)	若松小学校	バックネット	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 7 ～ R5. 3. 15	R5. 3. 15	
(4)	第一中学校	北棟1階・北棟2階	トイレ乾式化等改修（女乾式・洋式化）	R4. 7. 1 ～ R5. 1. 27	R5. 1. 27	校舎
(4)	第二中学校	北棟2階・北棟3階	トイレ乾式化等改修（女乾式・洋式化）	R4. 7. 22 ～ R5. 1. 27	R4. 12. 9	校舎
(1)	第六中学校	北棟	老朽対策改修（屋根・外壁・内装）	R4. 6. 9 ～ R5. 1. 31	R4. 11. 1	校舎
(2)	第六中学校	敷地北側	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 28 ～ R5. 3. 31	R5. 3. 31	
(4)	第七中学校	北棟1階・北棟2階	トイレ乾式化等改修（女乾式・洋式化）	R4. 7. 1 ～ R5. 1. 27	R4. 11. 29	校舎
(2)	第七中学校	—	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 10. 21 ～ R5. 3. 15	R5. 3. 15	
(4)	第八中学校	北棟2階・北棟3階・南棟3階	トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）	R4. 6. 17 ～ R5. 2. 24	R5. 1. 23	校舎
(2)	第九中学校	敷地北東・東、運動場南、南棟南側	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 11. 28 ～ R5. 3. 31	R5. 3. 31	
(4)	第十中学校	南棟1階・南棟2階	トイレ乾式化等改修（女乾式・洋式化）	R4. 7. 1 ～ R5. 1. 27	R4. 11. 29	校舎
(4)	阿武山中学校	中棟3階	トイレ乾式化等改修（女乾式・洋式化）	R4. 7. 22 ～ R5. 1. 27	R4. 12. 9	校舎

5 目標	学校等の名称	整備箇所	整備方針		事業完了 年月日	備考
			整備内容	全事業期間 (契約～完成)		
(4)	川西中学校	南棟3階	トイレ乾式化等改修(女乾式・洋式化)	R4. 6. 17 ~ R5. 2. 24	R5. 1. 23	校舎
(4)	五領中学校	東棟3階	トイレ乾式化等改修(女乾式・洋式化)	R4. 7. 1 ~ R5. 1. 27	R5. 1. 27	校舎
(2)	芝谷中学校	北棟・中棟・南棟	ガス管改修	R4. 7. 8 ~ R4. 12. 16	R4. 12. 12	校舎
(2)	芝谷中学校	体育館	ガス管改修	R4. 7. 8 ~ R4. 12. 16	R4. 12. 12	屋内運動場
(2)	芝谷中学校	バックネット	ブロック塀解体・フェンス設置	- ~ -	-	工事未実施(バックネットがブロックではないことが判明したため撤去せず)
(4)	城南中学校	中棟2階	トイレ乾式化等改修(女乾式・洋式化)	R4. 7. 1 ~ R5. 1. 27	R5. 1. 27	校舎
(2)	城南中学校	中棟	消火管等改修	R4. 7. 1 ~ R5. 1. 31	R5. 1. 27	校舎
(4)	如是中学校	北棟2階	トイレ乾式化等改修(女乾式・洋式化)	R4. 7. 1 ~ R5. 1. 27	R4. 11. 29	校舎
(2)	芝生幼稚園	敷地南側	ブロック塀解体・フェンス設置	R4. 10. 21 ~ R5. 3. 15	R5. 3. 15	