

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	高槻市きれいな水と快適な暮らしを守る下水道（第2期）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	高槻市												
計画の目標	下水道整備を行い、良好な環境を創造し、快適で活力のある暮らしを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	190	A	190	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	下水道処理人口普及率を99.59%（R2）から99.62%（R6）に増加。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）/総人口	99%	99%	99%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
定量的指標の現況値及び目標値（小数点以下整理前）：1 当初99.59% 中間99.61% 最終99.62%												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	高槻市	直接	高槻市	管渠(汚水)	新設	高槻処理区 汚水管整備	汚水管 L=873m	高槻市						190		-
											小計						190		
											合計						190		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 高槻市社会資本総合整備計画評価委員会において実施	事後評価の実施時期 令和8年3月
	公表の方法 高槻市のホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	汚水整備の概成 [最終目標値：99.62%、最終実績値：99.70%]
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	下水道接続人口率が97.80%（R2当初）から98.54%（R6末）へ増加 下水道接続人口率 = 下水道へ接続している人口 / 下水道を利用できる区域の人口
特記事項（今後の方針等）	
供用開始区域内においては、下水道への接続率を向上させるため、引き続き未接続家屋に対して水洗化の啓発に取り組む。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道処理人口普及率	
	最終目標値	99%
	最終実績値	99%