

# 質 疑 応 答 回 答 書

名称： 高槻市立阿武野小学校ほか2校体育館空調設備設置工事

No.	図面番号	質疑事項	回 答
1	設計書各校電気工事発生材処分費建築工事土工事	設計書発生材処分費内の残土項目が、積込・運搬共機械と成っていますので重機棟は寄り付けると思うのですが、土工事の根切は手掘りと成ってます。根切りは機械手堀併用と考えて宜しいでしょうか？	設計書の通り少量なので根切りは手掘りで見えています。
2	図M-5・設計書P22	設計図M-5の植栽撤去図にU字側溝撤去・アスファルトはつり・縁石撤去との記載がありますが、設計書には記載がありません。P22の樹木伐採に含んでいるとの事でしょうか？ 又、室外機廻り詳細図にU字側溝幅240が施設と記載がありますが、P22の構内舗装工事に含んでいるとの事でしょうか？	U字側溝撤去・アスファルトはつり・縁石撤去及びU字側溝幅240の新設はP22の構内舗装工事に含んでいます。
3	図M-15 設計書 P60・70	設計図M-15の植栽撤去図に花壇撤去との記載がありますが、設計書には記載がありません。P70の樹木伐採に含んでいるとの事でしょうか？ 又、設計書P60の廃材処分費から、花壇の構造が石積も含まれていると考えられますが、石積みの範囲を教えてください。	花壇撤去はP70の樹木伐採に含んでいます。 花壇撤去(2500×2100×300H)が石積みとなります。
4	図M-17	設計図M-17の室内機取付架台の詳細仕様書を教えてください。室内機据付は壁面固定しワイヤ天井吊の架台に室内機を吊下げる方式でしょうか。	室内機据付はワイヤ天井吊の架台に釣下げる方式ではなく以下の通りとなります。 ・室内機取付架台は壁面にアンカー固定にて取付 ・ワイヤは落下防止用として屋根鉄骨部に取付 ・室内機は架台に取付
5	図M-17 設計書P68	設計図M-15の機器架台上部へネット等の対策と記載ありますが、設計書に記載なくどの項目に含まれるのでしょうか。	設計書P20、P44、P68「防球ネット」の項目になります。
6		施工事例がある場所を入札前に見せていただけませんかでしょうか。	同様の方法で設置した事例はございません。
7	図M-5	保温外装は合成樹脂とありますが、スリムダクトPDの施工ではないと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。