

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年03月17日

計画の名称	高槻市南平台地区都市公園機能再編事業													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	高槻市													
計画の目標	高槻市北部の南平台地区について、豊かな生活環境を整備し、高齢化に対応すると同時に子育て世代もより楽しく過ごせるようになることを目的として、地区内にある4つの既存都市公園をそれぞれ特色を持った公園に再整備し、機能の再編を図る。 機能再編の核となる芥川緑地プール跡地の再整備については、高齢者の健康増進を主な目的とし、“健康づくりを楽しむ公園”として多種多様な健康遊具の設置やウォーキングコースの整備を行う。 加えて、整備後の健康プログラムの実施等については、本市健康福祉部局を始めとする関係機関と連携し、十分な整備効果の発現を図る。 また、その他の3公園についても、効果的・効率的な公園機能の再編を考慮しながら、地域のニーズを踏まえた特色ある公園整備を実施する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		614	A	614	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R4	R6
1	公園利用者数の増加（0%→10%） 芥川緑地における利用者数の増加 （芥川緑地の利用者増加率）＝{（再整備後の芥川緑地の年間利用者数）－（再整備前の芥川緑地の年間利用者数）} / （再整備前の芥川緑地の年間利用者数）×100	0%	%	10%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
南平台地区の健康遊具数 14基、全市域の健康遊具数 199基（R1.11 都市公園）												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	高槻市	直接	大阪府高槻市	-	-	高槻市南平台地区都市公園機能再編事業	高槻市北部の南平台地区における都市公園ストックについて、地域のニーズを踏まえた機能の再編を図る。	高槻市	■	■	■	■	■	614	1.51	-
											小計						614		
											合計						614		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
高槻市社会資本総合整備計画評価委員会において実施	令和 8 年 3 月
	公表の方法
	高槻市のホームページで公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	地域内にある4か所の都市公園のストック効果を最大限発揮できるよう公園機能を再編し整備したことにより、本計画の成果目標（定量的指標）として定めた芥川緑地における利用者の増加率が目標値を達成した。 再編の核となる芥川緑地では、三世代が楽しく利用できるよう、公園施設の種類や配置を特に考慮し、関西最大級の数となる30基の健康遊具を配置した“健康づくり広場”のほか、子どものチャレンジ精神を引き出すアスレチック性に富んだ遊具を配置した“子ども広場”を整備するなど、誰もが安心して遊び、憩える空間を創出している。 [最終目標値：10%、最終実績値：10.2%]
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	新たに整備された芥川緑地の健康づくり広場（アクトレ）では、福祉部局と連携し、健康プログラム等を実施することにより、市民の健康増進や健康寿命の延伸など、医療・介護面での効果が得られるとともに、ひいては高齢者の社会参加の機会の増加や、地域経済活性化の効果が期待できる。また、オープンスペースを確保したことにより、災害発生時の広域避難地として活用できる有効面積が増加し、地域の防災力が向上する。 その他の南平台第一公園では、高齢者が憩える公園、南平台第三公園では、幼児が安全・安心して遊べ、保護者が集える公園、南平台第四公園では、小・中学生の創造力を育む公園として、地域のニーズを踏まえた機能再編により、特色ある公園とした。

○ 特記事項（今後の方針等）

整備した公園施設の点検等を実施し、適切な維持管理に努めるとともに、安全・快適に利用できるよう公園環境の確保に努める。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	10%	
	最 終 実績値	10%	