≪記入例≫

別表2

（A4）

建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）

分別解体等の計画等

使用する特定建設資材の種類		☑ コンクリート　☑ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☐ アスファルト・コンクリート　☑ 木材	
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数＿＿年、棟数＿＿＿棟（新築工事の場合は空欄） その他（　　）（老朽化の程度、その他増築等作業に関係しそうな事項を具体的に記入）	
	周辺状況	周辺にある施設　☑ 住宅　☐ 商業施設　☑ 学校 ☐ 病院　☐ その他（　　） 敷地境界との最短距離　約　1　m その他　（幹線道路（府道）沿い、交通量多い　）	
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容		建築物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所	作業場所　☑十分　☐不十分 その他（　　）	敷地内に、作業スペース確保可能なため、支障なし （分別解体、廃材搬出のためのスペース確保の方法を記入）
	搬出経路	障害物　☐有（　　）　☑無 前面道路の幅員　約　7　m 通学路　☑有　☐無 その他（　　）	前面府道より搬出する 前面道路に交通誘導員配置（作業中） （敷地から直接搬出する道路等を記入）
	特定建設資材への付着物（修繕・模様替工事工事のみ）	☐ 有 （　　） （石綿その他特別の処理を要する付着物の種類を記入） ☐ 無	
	他法令関係（修繕・模様替工事のみ）　石綿（大気汚染防止法・安全衛生法石綿則）	☐ 有 特定建設資材への付着（☐ 有 ☐ 無） ☐ 無	
	他法令関係（修繕・模様替工事のみ）　フロン（フロン排出抑制法）	☐ 有（業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの） ☐ 無	
	その他	（有害物質等がある場合は、種類を具体的に記入）	（有害物質等がある場合は、種類を具体的に記入）

工程ごとの作業内容	工程	作業内容
	①造成等	造成等の工事　☐ 有　☑ 無
	②基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの工事　☑ 有　☐ 無
	③上部構造部分・外装	上部構造部分・外装の工事　☐ 有　☑ 無
	④屋根	屋根の工事　☑ 有　☐ 無
	⑤建築設備・内装等	建築設備・内装等の工事　☑ 有　☐ 無
	⑥その他（　仮設　）	その他の工事　☑ 有　☐ 無

廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
		☑ コンクリート塊	2　トン	☐ ①　☑ ②　☑ ③　☐ ④ ☐ ⑤　☐ ⑥
		☐ アスファルト・コンクリート塊	トン	☐ ①　☐ ②　☐ ③　☐ ④ ☐ ⑤　☐ ⑥
		☑ 建設発生木材	3　トン	☐ ①　☐ ②　☑ ③　☑ ④ ☑ ⑤　☐ ⑥
	（注）①造成等　②基礎　③上部構造部分・外装　④屋根　⑤建築設備・内装等　⑥その他			

備考

☐欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。